

附表3

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004824646-存量公有住房维修改造经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对204套存量公用住房进行维修改造，解决青年公职人员的住房需求，探索职工住房保障模式。				完成203套存量公有住房施工和验收、家具家电配置工作，移交产权单位使用，并进行项目竣工结算和审计工作			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1,695.09	1,411.47	1,342.02	95.08%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		1,695.09	1,411.47	1,342.02	95.08%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	存量公有住房维修改造及家具家电配置交付使用数量	=	203	套	203	20	20	
		质量指标	维修改造及家具家电配置交付使用合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施进度	定性	2024年12月前，完成项目竣工结算和审计工作		按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善公职人员周转住房条件	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	后续直接施工费用控制	≤	606.91	万元	606.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	存量公有住房维修改造项目2024年在预算执行，绩效指标两个维度的各项指标中均按要求指标值完成，未出现扣分项，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 龚子喙					财务负责人: 张锦秋					

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）										
项目名称		51000022T000006234049-省直机关公务用车购置资金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		更新购置符合条件的老旧公务用车，提升公务用车制度化规范化管理。				根据2024年度省直机关公务用车配备更新计划，顺利完成车辆采购任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2,866.33	2,654.55	92.61%	10	9.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	2,866.33	2,654.55	92.61%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级购置更新公务用车数量	≥	80	辆	111	20	20	
		质量指标	省级购置更新公务用车验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	预算完成时效	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	省级采购车辆达到成都市车辆上户标准比例	=	100	%	100	20	20	
省级购置更新新能源汽车比例			≥	40	%	66	10	10		
合计								100	99.3	
评价结论	该项目自评得分99.3分。根据2024年度省直机关公务用车配备更新计划，我局严格按照采购程序，顺利完成车辆采购任务，保障省直机关公务用车更新配置需求。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：李君泽	财务负责人：张锦秋

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000024T000010090499-办公区变电站应急改造项目											
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局				
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 通过改造，新建变压器容量达到1250千伏安，变压器容量能够满足办公区办公需求。通过加强项目监督，确保施工周期在8个月以内，总体改造工程验收合格率达到100%。新设备投入使用后将大幅降低供电设备故障率，减少停电维修对办公秩序的影响，同时排除供电设备安全隐患，提高办公区用供电保障能力。						项目经过审批和施工招标后，按照施工进度顺利完工并通过竣工验收，正式投入使用。					
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	167.33	158.59	155.42		98.01%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	167.33	158.59	155.42		98.01%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	变电站容量	≥	1250	千伏安	1250	10	10			
		质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	确保项目按进度推进	定性	2023年12月31日前确定施工单位，2024年6月30日前完成竣工验收。		2023年12月31日前确定施工单位，2024年6月30日前完	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公区全年正常供电保障天数	≥	240	天	240	30	30			
成本指标	经济成本指标	干式变压器单价控制	≤	19.35	万元/个	19.35	20	20				
合计											100	100
评价结论	该项目自评分为100分，通过改造达到了单位用电需求，保证了用电可靠性，消除了用电安全隐患。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋立新	财务负责人：张锦秋											

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000025T000012975309-办公区污水分流改造维修项目									
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局机关服务中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	对办公区现有污水管网进行维修改造，避免院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免雨水等累积不下排；避免积水漏电等情况。						已如期完成项目污水管网维修改造，中途零事故、零投诉，避免了院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免了雨水等累积不下排和积水漏电等情况。			
2. 项目实施内容及过程概述										
该项目有事前绩效评估，已通过中心支委会同意；通过竞争性磋商找出施工单位，签订合同，履行竣工验收流程，且执行财务决算审计等，按照决算审计结果付款。中途零事故、零投诉，竣工后避免了院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免了雨水等累积不下排和积水漏电等情况。事后履行评估手续。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.82	13.82		100.00%	10	10	其中雨水回收不具备施工条件，按照实际工程量结算，追减资金61808.21元。	
	其中：财政资金	0.00	13.82	13.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水管道更新米数	≥	75	米	75	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完工时间	=	2024	年	2024	10	10	
		安全文明施工事故事件、投诉事件	=	0	次	0	10	10		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	院区1年内不出现污水外溢、外喷情况；不出现雨水等累积不下排；不出现积水漏电等情况。就属于达到社会效益要求。	未出现相关情况	10	10	观察截止2025年11月19日 (2024年11月20日竣工验收)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉污水管溢水、喷水等事件	=	0	次	0	10	10
	成本指标	经济成本指标	院区更新水管每平方米面积施工成本	<	1100	元	1050	20	20
合计							100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，更新污水管道75米，更新水管每平方米面积施工成本1050元，于2024年11月20日竣工验收，并根据竣工财务决算审计报告付款，截止目前院区未出现污水外溢、外喷情况；未出现雨水等累积不下排、积水漏电等情况。该项目在施工过程中未出现事故、周围居民投诉等情况。该项目质保期一年，将继续观察至2025年11月19日。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：宋立新					财务负责人：吴庆				

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000023T000009510877-电梯改造及食堂结构加固和办公楼电梯及地下室电力设备改造项目										
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过食堂屋面改造、建筑结构加固、配套设施更新，解决房屋漏水、排水不畅、墙面开裂、供电老化严重等问题，通过重新配置用餐功能区，增设服务客梯，传菜机等，提高食堂供餐服务保障能力，满足办公区干部职工用餐需求。					完成对10KV高压配电房及两个低压配电房内的高压及低压电力设备改造升级，更换变配电房低压配电室至信息中心消防配电箱和空调配电箱的电缆；新增1套电气火灾监控系统；食堂所在区域屋面防水处理；食堂合理改建以及加建客梯和传菜机各1部。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要包括办公区配电房高低压配电设备改造；食堂给排水、防水、暖通、电气、消防等改造及加装电梯和传菜机各1部等，聘请专业设计单位对设计方案全面负责，聘请项目管理和监理单位对施工进度、质量全程把关，采用公开招标方式确定施工单位，做好统筹协调项目管理，项目竣工验收以后及时完成竣工结算和项转固工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	227.44	177.09	177.09	100.00%	10	10	1. 该项目属于跨年项目，项目完成竣工结算后，按规定及时将结余预算指标进减50.34万元。			
	其中：财政资金	227.44	177.09	177.09	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电梯数量	=	1	台	1	10	10		
			传菜机数量	=	1	台	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	项目主体完成资金支付时间	定性	2024年6月前		2024年6月前完成项目主体。	10	10			
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	保障办公区的安全和正常运转		办公区正常运转	30	30		
成本指标	经济成本指标	电梯成本控制额	≤	16.8	万元	15.5	20	20			
合计							100	100			
评价结论	该项目项目自评总分为100分，因本项目属于跨年项目，2024年预算执行率100%，目前项目已投入使用且效果良好，达到了预期效果。										
存在问题	项目属于跨年项目，在预算资金安排和执行上，存在计划不够精确，甚至严重影响总体预算执行进度。										
改进措施	各科室加强沟通，合理安排跨年项目的资金分配，做到精准安排，按时完成预算执行进度。										
项目负责人：陈勋					财务负责人：徐丽						

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000025T000013001438-办公区综合改造及办公楼第五层整体维修改造项目										
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过对办公楼排危改造，电梯改造，电缆改造等，进一步排除安全隐患，保障入驻人员的安全；通过对办公楼的维修改造，改善陈旧、布局不合理、建筑部分构件及围墙存在安全隐患等问题，进一步满足目前办公需求，保障办公区安全有序运转。					该项目属于跨年项目，项目已完成前期施工图设计，招标代理机构、设计单位、项目管理和监理单位的工作，该项目正在有序推进中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要包含办公区综合排危整治，3部电梯更换、2台电梯大修，四号楼3楼办公室改造；一号楼5楼消防、强弱电、给排水、门窗更换等改造。聘请专业设计单位对设计方案全面负责，聘请项目管理和监理单位对施工进度、质量全程把关，采用公开招标方式确定施工单位，目前，该项目正常推进中。									
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	556.00	13.27	2.39%	10	0.02	1. 该项目为跨年项目，于			
	其中：财政资金	0.00	556.00	13.27	2.39%	/	/				

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2024年11月29日下达该项目资金。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电梯数量	=	3	台	3	10	10	
			多联式空调室外机	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	工程尚未完成	10	0	资金下达时间较晚
		时效指标	项目主体完成时间	定性	2025年8月前		工程尚未完成	10	0	资金下达时间较晚
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	保障办公区安全运行		工程尚未完成	20	0	资金下达时间较晚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	工程尚未完成	10	0	资金下达时间较晚
成本指标	经济成本指标	1号楼电梯改造成本	≤	169.22	万元	169.22	20	20		
合计								100	40.02	
评价结论	该项目自评得分为40.02分。该项目属于跨年项目，于2024年11月底下达预算，中心按相关规定执行，在2024年度支付部分二类费用，预算执行率为2.39%，其余预算指标将结转至2025年实施，目前项目正常推进中。									
存在问题	按计划正常开展中，但因项目资金下达较晚，且流程耗时较长，严重影响中心预算执行进度。									
改进措施	下一步中心将提前做好预算项目申请工作，并合理安排前期工作的推进。总结以前经验并运用到具体项目中。									
项目负责人：陈勋	财务负责人：徐丽									

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000023T000009454795-四川省直属机关实验幼儿园婴幼儿楼、爱乐楼及围墙维修改造项目									
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位(盖章)	四川省直属机关实验幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	整治园区安全隐患，实现对婴幼儿楼、爱乐楼、围墙的维修改造，为儿童营造一个安全、舒适、优美的环境。					实现对婴幼儿楼、爱乐楼、围墙的维修改造，圆满完成年度目标。			
2.项目实施内容及过程概述	婴幼儿楼1、2、3楼整体加固及装饰改造；爱乐楼楼梯地胶、扶手、玻璃缸洗手池、外墙氟碳漆、屋面整体防水及草坪翻新改造；围墙原址重建等。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	564.04	525.24	523.65	99.70%	10	10	年中预算追减的原因：1.在政府采购时，供应商响应报价低于招标控制价。2.预备费未使用。		
	其中：财政资金	564.04	525.24	523.65	99.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱乐楼改造面积	≥	3334	平方米	3334	8	8	
			围墙	≥	270	平方米	270	8	8	
		婴幼儿楼改造面积	≥	566.4	平方米	566.4	8	8		
	质量指标	评审、验收通过率	=	100	%	100	8	8		
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	工程可使用时间	≥	5	年	5	30	30	
成本指标	经济成本指标	工程项目政府采购成本控制额	≤	496.99	万元	487.34	20	20		
合计								100	100	
评价结论	预算编制有待进一步优化，资金使用流程规范、成本控制较好，及时开展中期评价，调减相应预算，项目建成后达到了预期使用功能及效果。									
存在问题	在项目概算过程中，对固定资产研判、归类未细化；对预备费使用估计不足。									
改进措施	在以后启动项目时充分研判，会同各部门及第三方做好固定资产归类细化、充分考虑预备费、暂列金的占比。									
项目负责人：杨聪	财务负责人：赵晶									

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

项目名称	51000023T000009454014-教室楼道卫生间及亲子中心改造									
主管部门	四川省机关事务管理局部门						实施单位(盖章)	四川省直属机关东府幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	一是排除旧装饰存在的安全隐患，主要包括更换南教学楼二层三层教室地胶、墙面刷漆、顶面吊顶等室内装饰；对卫生间进行布局改造、水路电路线路改造、更换节水型洁具；南教学楼一至三层、北教学楼一至五层楼道的地面、顶面、墙面改造；亲子中心内饰改造等方式，使教室及寝室更能满足现行教育教学和幼儿生活环境需求，为我国建设节能型单元赋能；二是安装校园广播系统，通过安装校园广播系统排除无法满足应急疏散指挥的安全隐患。					对照年度目标，一是完成了南教学楼二层、三层教室、寝室进行了室内改造，室内分区更符合幼儿实际需求，同时排除了原墙面开裂、顶面漏水等安全隐患；二是完成了南教学楼二层、三层卫生间进行了布局、水路、电路改造，更换了节水型洁具，使得卫生间布局更为合理；三是安装了校园广播系统。项目顺利完成。			

2. 项目实施内容及过程概述		项目2023年通过四川省政府采购网实施工程项目招标，2023年7—8月期间，完成了项目部分施工，并将剩余资金进行了结转。2024年7月—8月，我园会同代建方、设计方、监理方、施工方定期召开工程例会，管理工程质量、进度、资金、安全等各方面，并于2024年8月底完成了南教学楼二层、三层教室、寝室、卫生间的改造。整个项目已顺利验收，并完成了竣工结算审计、财务决算审计盒资金支付，相关资料已上报四川省机关事务管理局备案。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	106.42	101.57	100.22			98.67%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	106.42	101.57	100.22			98.67%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	改造面积	≥	1250	平方米	1322.4	20	20			
			安全质量合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	建筑工程验收合格率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	工程执行结余误差率	≤	5	%	1.33	20	20			
成本指标	经济成本指标	施工单位成本	≤	1310	元/平方米	1030.92	30	30				
合计											100	100
评价结论	该项目按照四川省省直机关办公用房维修规划进行上报和审批, 通过财政评审后下达了项目资金, 我园严格按照建设项目管理制度进行项目的全流程管控, 确保实施过程合法、合规、公开、透明, 在实施过程中, 根据制订的绩效目标和绩效指标会同第三方, 对项目质量、进度、资金、安全等方面的管理, 确保项目结果达到预期, 目标, 提供了财政资金的使用效益。											
存在问题	未在2023年完成整个项目的实施和资金的支付, 对项目资金进行了结转。											
改进措施	做好项目规划, 加强组织管理, 确保项目当年实施完毕。											
项目负责人: 帅强					财务负责人: 曾艳芸							

部门预算项目支出绩效评价表(2024年度)

项目名称		51000023T000009455545-四川省直属机关通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程										
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位(盖章)		四川省直属机关通顺幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	对教学楼墙面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造; 对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。		2024年6-8月对教学楼六间教室的墙地面、天棚、灯具、门窗等进行了维修装饰改造; 完成了户外操场及游戏区的天桥地桩; 全新建了一座消防控制室和蓄水池。具体如下: 1、新教学楼教室、寝室、卫生间共计6个单元; 2、3#楼梯(旋转楼梯)及对于的外墙; 3、老教学楼2F、3F、4F平台墙面; 4、老教学楼2F、3F阳台封窗; 5、门厅; 6、对于区域的安装工程; 7、户外消防水池及地面恢复(橡胶跑道25年实施); 8、钢结构基础及地面恢复; 9、多功能梯田及收纳空间; 10、种植区; 11、消防水池楼梯外装饰; 12、户外所有安装工程。									
2. 项目实施内容及过程概述		该项目于2024年6月16日开工, 根据先集中后分散的原则, 工程施工有序推进, 完成了2024年的施工内容, 2024年8月27日通过阶段性验收, 工程质量验收合格; 同时已按照合同完成各项工程投资款项支付。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	377.79	377.79	372.62			98.63%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	377.79	377.79	372.62			98.63%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新建消防水池	=	1	个	1	5	5			
			室内给排水工程实施面积	≥	3789	平方米	2217.90	5	2.93	为了保证正常的保教保育工作, 无法一次性完成所有室内装修, 按2024年和2025年分段实施。		
		新建Y字形天桥	=	0.5	座	0.5	10	10				
	质量指标	耐火等级	=	2	级	2	5	5				
		建筑抗震设防烈度	≥	7	级	7	5	5				
		竣工验收合格率	=	100	%	100	5	5				
时效指标	工程按时完工率	=	100	%	100	5	5					
效益指标	社会效益指标	辐射幼教行业, 提高履职服务效益	定性	辐射幼教行业, 提高履职服务效益		较好辐射幼教行业, 进一步提高了履职服务效益	20	20				
可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	10	10	10					
成本指标	经济成本指标	结算总金额控制	≤	377.79	万元	372.62	20	20				
合计											100	97.93
评价结论	自评总分为97.93分。2024年6-8月对教学楼六间教室的墙地面、天棚、灯具、门窗等进行了维修装饰改造; 完成了户外操场及游戏区的天桥地桩; 全新建了一座消防控制室和蓄水池。											

存在问题	无。
改进措施	今后在工程项目实施前做好充分的可行性调研，根据行业特点和实际困难做好提前规划，尽量避免分年实施项目。
项目负责人：王利	财务负责人：王利